

06.07.2015.



## Halles būvdarbi uzsākti un norit pēc plāna

Projekta „Zema enerģijas patēriņa ēkas „Nīcas sporta halle” jaunbūve Nīcas novadā”, projekta nr. 2/EEZLV02/14/AK/016 ietvaros paredzētie būvdarbi uzsākti maija vidū. Sākumā tika sagatavots būvlaukums, ierobežota būvniecības teritorija, pārliktas nepieciešamās pazemes komunikācijas- kanalizācijas un siltumtrases, pārcelti telekomunikāciju kabeļi un pievilkt jauns ūdensvads, izbūvēts hidrants, kā arī izbūvēts jauns elektroenerģijas pieslēgums. Pēc ēkas būvasu nospraušanas, jūlija sākumā tika uzsākta gruntsūdens pazemināšana un pamatu izbūve. Laika apstākļi šobrīd ir ļoti piemēroti šāda veida darbiem.

Būvdarbus veic SIA „MONUM” par līguma summu 2 444 190.51 eiro. Projekta ietvaros būvdarbus uzrauga SIA „Baltline Globe” par kopējo līguma summu 22 627.00 eiro. Autoruzraudzību veic SIA „WS” par kopējo līguma summu 18 000 eiro, ēkas blīvuma testus veiks SIA „Elektroaudits” par summu 4598 eiro.

Projekts tiek Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" ietvaros.

Jaunās ēkas svinīgās kapsulas ielikšana sākotnēji tika plānota ēkas pamatos, bet pašreiz ir nolemts, ka tā tiks ieguldīta ēkas sienā. Plānots, ka svinīgais pasākums varētu notikt septembrī vai oktobrī.

Laura Pakule-Krūče  
Attīstības nodaļas vadītāja



[www.nica.lv](http://www.nica.lv)